

mi ; æh dk uke% Jh , -ds JhokLro %ed[; ky; mi [kM½

Ø- ¼½	dk; k½ ds uke ½½	dk; k½ dh v rufLFkrh ½½	dh tkus okyh dk; bkgh ¼½	Vhi ½½
1.	इमलीकुटी से पुलिस लाइन तक सीमेन्ट क्रांकीट मार्ग का निर्माण लम्बाई 3.57 किमी.	कार्य का प्रभाकीय स्वीकृति रू. 370.76 लाख दिनांक 03.06.08 को प्राप्त हुई है।	तकनीकी स्वीकृत हेतु पुनरीक्षित नवीन दर सूची से प्राक्कलन उपयंत्री के पास लंबित है।	
2.	सारसताल नेवसा मुड़की जोगीटिकरिया मार्ग की लम्बाई 30.55 किमी.	कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति 698.60 लाख दिनांक 29.08.06 को प्राप्त हुई है।	19.55 किमी. मार्ग प्रधान मंत्री सड़क योजना में चली जाने के कारण शेष 11.00 किमी. का पुनरीक्षित प्राक्कलन नवीन दर सूची से उपयंत्री के पास लंबित है।	
3.	तहसील डिण्डौरी में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 के लिए न्यायालय कक्ष का निर्माण	कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति 17.00 लाख दिनांक 04.12.08 को प्राप्त हुई है।	निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।	
4.	मुख्य मार्ग पर नाली निर्माण 35.00 लाख	700 मीटर नाली निर्माण कार्य पूर्ण।	अन्तिम देयक उपयंत्री से अप्राप्त।	
5.	इमलीकुटी के पास पार्क निर्माण 6.38 लाख.	कार्य प्रगति पर	कार्य समय पर पूर्ण करना।	
6.	आदिवासी बालक छात्रावास भवन का निर्माण 32.18 लाख	छत तक कार्य पूर्ण शेष कार्य अपूर्ण.	पुनरीक्षित प्राक्कलन उपयंत्री से लंबित है।	
7.	नवीन टाइट भवन का निर्माण 15.00 लाख दिनांक 13.12.06	स्कूल भवन हॉस्टल भवन प्लिंथ तक पूर्ण एक नग जी टाइप रूफ लेबल तक पूर्ण।	ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य किया जा रहा है। स्वीकृति ड्राइंग डिजाइन ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी।	
8.	जिला चिकित्सालय डिण्डौरी में आयुर्वेद आयुधविंग की स्थापना हेतु भवन निर्माण 10.00 लाख दिनांक 31.05.07	छत तक कार्य पूर्ण फिनिशिंग कार्य शेष	पुनरीक्षित प्राक्कलन उपयंत्री के लंबित तथा ठेकेदार द्वारा वर्तमान में कार्य बंद कर दिया गया है।	

&2&

¼½	½½	¾½	¼½	½½
9.	पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास भवन का निर्माण डिण्डौरी 45.00 लाख	कार्य प्रारंभ किया जाना है।	निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।	
10.	कलेक्टर कार्यालय भवन के संधारण का कार्य	—	उपयंत्री द्वारा संधारण का प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं जा रहा है।	
11.	प्रतीक्षालय का निर्माण डिण्डौरी 4.00 लाख	कार्य प्रारंभ किया जाना है।	निविदा कार्यवाही हेतु एन.आर.टी. शेड्यूल प्रेषित किया जा चुका है।	

- टीपः—
1. अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि. उप संभाग क्रं.—1 डिण्डौरी के पत्र क्रं. 295 / अ.लि. /09 / डिण्डौरी / दिनांक 17.06.09 के आदेशों का परिपालन उपयंत्रियों के द्वारा आज दिनांक तक नहीं किया गया, जार्च नहीं दिया गया।
 2. पूर्ण कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अन्तिम देयक उपयंत्री के पास लंबित।
 3. पुनरीक्षित प्राक्कलन उपयंत्री के पास लंबित।

अनुविभागीय अधिकारी
लोक निर्माण विभाग उपसंभाग क्रं.—1
डिण्डौरी

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग
डिण्डौरी

mi ; æh dk uke%& Jh , u-ds ckFke %ed[; ky; Ø-2 fM.Mkš h½

Ø-	dk; kš ds uke	dk; kš dh v rufLFkrh	dh tkus okyh dk; bkgh	Vhi
¼½	½½	¾½	¼½	½½
1.	सामुदायिक भवन (मंगल भवन) का निर्माण डिण्डौरी	कुर्सी स्तर तक कार्य पूर्ण	ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य किया जा रहा है।	
2.	प्री-मेट्रिक कन्या छात्रावास भवन निर्माण अमरपुर लागत 30.65 लाख दिनांक 30.11.06	स्लैव लेबल तक कार्य पूर्ण	वर्तमान ठेकेदार द्वारा कार्य बंद कर दिया गया है, उपयंत्री से पुनरीक्षित प्राक्कलन लंबित है।	
3.	चन्द्रविजय महाविद्यालय डिण्डौरी में कन्या छात्रावास निर्माण	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया	उपयंत्री को स्मरण कराने के बाद भी आज दिनांक तक विस्तृत प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं किया जा सका कार्यवाही प्रस्तावित।	
4.	डिण्डौरी वाई पास मार्ग	—	उपयंत्री द्वारा कार्यभार नहीं सौंपा जा रहा है कार्यवाही प्रस्तावित।	

- टीप:-
1. अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि. उप संभाग क्रं.-1 डिण्डौरी के पत्र क्रं. 295 / अ.लि. /09 / डिण्डौरी / दिनांक 17.06.09 के आदेशों का परिपालन उपयंत्रियों के द्वारा आज दिनांक तक नहीं किया गया, जार्च नहीं दिया गया।
 2. पूर्ण कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अन्तिम देयक उपयंत्री के पास लंबित।
 3. पुनरीक्षित प्राक्कलन उपयंत्री के पास लंबित।

अनुविभागीय अधिकारी
लोक निर्माण विभाग उपसंभाग क्रं.-1
डिण्डौरी

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग
डिण्डौरी

mi ; æh dk uke% Jh ch-, e- pk%kj h %vejig , oa l euki g mi [kM½

Ø-	dk; k̄ ds uke	dk; k̄ dh v rufLFkrh	dh tkus okyh dk; bkgh	Vhi
¼½	½½	¾½	¼½	½½
1.	सक्का अमरपुर मार्ग का डामरीकरण लम्बाई (15.60 किमी.) 9.60 किमी. शेष मार्ग का उन्नतीकरण कार्य 212.07 लाख	7.8.9.10 = 4.00 जी-2, जी-3 पूर्ण 7.8.9.10 = 4.00 एस.डी.वी.सी. कार्य पूर्ण	वर्तमान में ठेकेदार द्वारा कार्य बंद करवाया गया है, ठेकेदार को स्मरण कराया जाना है।	
2.	पुलिस थाना अमरपुर 12.50 लाख	छत तक जुड़ाई कार्य पूर्ण	वर्तमान में ठेकेदार क्षरा कार्य बंद कर दिया गया है, ठेकेदार को स्मरण काया जाना है तथा पुनरीक्षित प्राक्कलन उपयंत्री से लंबित है।	
3.	प्री-मेट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण समनापुर 30.65 लाख	सिविल कार्य पूर्ण फिनिसिंग कार्य प्रगति पर है।	वर्तमान में ठेकेदार द्वारा कार्य बंद कर दिया गया है उपयंत्री से पुनरीक्षित प्राक्कलन आपेक्षित है।	
4.	पोस्ट-मार्टम भवन अमरपुर	कार्य पूर्ण	अंतिम देयक उपयंत्री के पास लंबित है।	
5.	पोस्ट-मार्टम भवन समनापुर	स्लैव तक का कार्य पूर्ण फिनिसिंग कार्य प्रगति पर।	बिल भुगतान हेतु शेष है।	
6.	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन में विद्युत एवं नलकूप खनन व लेवर रूम सहित मोहनिया 7.00 लाख	कार्यपूर्ण नलकूप कार्य पूर्ण विद्युत कार्य अपूर्ण	उपयंत्री से अंतिम देयक प्रस्तुत करना तथा भुगतान लंबित है।	
7.	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन में विद्युत एवं नलकूप खनन व लेवर रूम सहित चारपानी 7.00 लाख	कुर्सी स्तर तक कार्य पूर्ण नलकूप कार्य पूर्ण	ठेकेदार द्वारा धीमीगति से कार्य किया जा रहा है ठेकेदार को स्मरण कराया जाना है।	

1/1½	1/2½	1/3½	1/4½	1/5½
8.	राजस्व निरीक्षक कार्यालय सह आवासीय भवन का निर्माण समनापुर	टेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है।	टेका निरस्त की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है तथा पुनरीक्षित शेड्यूल उपयंत्री से प्राप्त किया जाना है।	
9.	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन में विद्युत एवं नलकूप खनन व लेवर रूम सहित अमरपुर 7.00 लाख	नीव फुटिंग कार्य प्रगति पर।	कार्य प्रगति पर।	
10.	विछिया समनापुर डिण्डौरी मार्ग	किये गये उन्नती कार्य के मरम्मत कार्य	उपयंत्री से उक्त मार्ग की वीडिओ ग्राफी एवं फोटोग्राफ लंबित है।	
11.	अमरपुर जिला डिण्डौरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 20 विस्तर भवन एक एम.जी. टाइप भवन का निर्माण 45.00 लाख दिनांक 28.01.02	जी टाइप भवन पूर्ण 20 विस्तर में मात्र नीव खुदाई मात्र किया गया।	टेकेदार द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है टेका निरस्त की कार्यवाही की जावे तथा पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं एन.आई.टी. शेड्यूल नवीन दर से उपयंत्री से लंबित है।	

- टीप:-
1. अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि. उप संभाग क्रं.-1 डिण्डौरी के पत्र क्रं. 295 / अ.लि. /09 / डिण्डौरी / दिनांक 17.06.09 के आदेशों का परिपालन उपयंत्रियों के द्वारा आज दिनांक तक नहीं किया गया, जार्च नहीं दिया गया।
 2. पूर्ण कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अन्तिम देयक उपयंत्री के पास लंबित।
 3. पुनरीक्षित प्राक्कलन उपयंत्री के पास लंबित।

अनुविभागीय अधिकारी
लोक निर्माण विभाग उपसंभाग क्रं.-1
डिण्डौरी

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग
डिण्डौरी

mi ; a=h dk uke% Jh deys'k e.Mjgk %egnokuh mi [kM½

Ø-	dk; k½ ds uke	dk; k½ dh v rufLFkrh	dh tkus okyh dk; bkgh	Vhi
¼½	½½	¾½	¼½	½½
1.	ग्राम नारायण डीह जिला डिण्डौरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एक ई / एफ तथा दो एच. टाईप आवास गृहों का निर्माण 28.00 लाख	कुर्सी स्तर तक कार्य पूर्ण।	वर्तमान में ठेकेदार के द्वारा कार्य बंद है तथा पुनरीक्षित प्राक्कलन उपयंत्री से लंबित है।	
2.	मेंहदवानी में पोस्ट-मार्टम भवन का निर्माण 3.45 लाख	कार्य प्रारम्भ किया जाना है।	निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।	
3.	उप-स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण मय विद्युत एवं नलकूप खनन व लेवर रूम सही नेवसा 7.00 लाख	सिविल कार्य पूर्ण फिनिसिंग कार्य प्रगति पर।	पुनरीक्षित प्राक्कलन उपयंत्री से लंबित है।	
4.	उप-स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण मय विद्युत एवं नलकूप खनन व लेवर रूम सही बहादुर 7.00 लाख	स्लैव तक का कार्य पूर्ण फिनिसिंग कार्य प्रगति पर।	पुनरीक्षित प्राक्कलन उपयंत्री से लंबित है।	
5.	हायर सेकेन्ड्री भवन का निर्माण नेवसा	छत तक का कार्य पूर्ण	पुनरीक्षित प्राक्कलन उपयंत्री से लंबित है।	
6.	एकलव्य आवासीय विद्यालय का निर्माण डिण्डौरी प्रथम चरण में 100 सीट बालक छात्रावास एवं 50 सीट कन्या छात्रावास का निर्माण 250.00 लाख	दो नग आई. टाईप, दो नग एच. टाईप, एक एफ. टाईप आवास गृह छत कार्य पूर्ण कन्या छात्रावास, बालक छात्रावास स्कूल भवन स्लैव तक पूर्ण।	वर्तमान में ठेकेदार द्वारा कार्य बंद किया गया है उपयंत्री से पुनरीक्षित प्राक्कलन लंबित है।	

1/1½	1/2½	1/3½	1/4½	1/5½
7.	सामुदायिक भवन (मंगल भवन) का निर्माण मेंहदवानी	कार्य प्रारम्भ किया जाना है।	वर्तमान में भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है, जो भूमि उपलब्ध है कार्य कराया जाना संभव नहीं है।	
8.	राई मालपुर मार्ग का डामरीकरण एवं 47 नग पुल-पुलिया का निर्माण लम्बाई 24.28 किमी. 447.00 लाख	20 नग पुलिया निर्माण कार्य पूर्ण 10 नग प्रगति पर घाट कटिंग कार्य पूर्ण उन्नयन कार्य 4.00 किमी. पूर्ण।	ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य किया जा रहा है, तथा उपयंत्री से वीडिओ ग्राफी कार्य लंबित है।	
9.	डिण्डौरी वाईपास मार्ग का निर्माण लम्बाई 7.42 किमी. 22 नग पुलिया 339.00 लाख	13 नग पुलिया कार्य पूर्ण 2 नग प्रगति पर थी, 3.00 किमी. डामरीकरण कार्य पूर्ण।	ठेकेदार द्वारा वर्तमान में कार्य बंद कर दिया गया है, तथा उपयंत्री से फाइनल बिल एवं पुनरीक्षित एन.आई. टी. शेड्यूल प्राप्त होना बाकी है।	
10.	पुलिस थाना भवन मेंहदवानी	छत तक कार्य पूर्ण	पुनरीक्षित प्राक्कलन उपयंत्री से लंबित है।	

- टीप:-
1. अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि. उप संभाग क्रं.-1 डिण्डौरी के पत्र क्रं. 295 / अ.लि. /09 / डिण्डौरी / दिनांक 17.06.09 के आदेशों का परिपालन उपयंत्रियों के द्वारा आज दिनांक तक नहीं किया गया, जार्च नहीं दिया गया।
 2. पूर्ण कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अन्तिम देयक उपयंत्री के पास लंबित।
 3. पुनरीक्षित प्राक्कलन उपयंत्री के पास लंबित।

अनुविभागीय अधिकारी
लोक निर्माण विभाग उपसंभाग क्रं.-1
डिण्डौरी

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग
डिण्डौरी

mi ; a=h dk uke%& Jh , -ds djfj ; k ¼ kkgi j mi [kM½

Ø- ¼½	dk; k½ ds uke ½½	dk; k½ dh v rufLFkrh ½½	dh tkus okyh dk; bkg ¼½	Vhi ½½
1.	राजस्व निरीक्षक कार्यालय सह आवासीय भवन का निर्माण शाहपुर 4.00 लाख	कार्य प्रारम्भ किया जाना है।	एन.आई.टी. शेड्यूल निविदा आमंत्रण हेतु प्रेषित की जा चुकी है, निविदा कार्यवाही की जा रही है तकनीकी स्वीकृति हेतु प्राक्कलन उपयंत्री से लंबित है।	
2.	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण मय विद्युत एवं नलकूप खनन व लेवर रूम सहित शाहपुर 7.00 लाख	कार्य पूर्ण।	अन्तिम देयक भुगतान हेतु उपयंत्री से लंबित है।	
3.	राजस्व निरीक्षक कार्यालय सह आवासीय भवन का निर्माण शाहपुर 4.00 लाख	स्तैव तक कार्य पूर्ण फिनिसिंग कार्य अपूर्ण।	वर्तमान ठेकेदार द्वारा कार्य बंद कर दिया गया है तथा ठेकेदार को स्मरण कराया जाना है, अन्तिम देयक उपयंत्री से लंबित है।	
4.	शाहपुर में स्टेडियम का निर्माण	बाउन्ड्री बाल का कार्य पूर्ण मंच कार्य 30 % पूर्ण	वर्तमान ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है, ठेका निरस्त की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित किया जाता है तथा उपयंत्री से नया शेड्यूल लंबित है।	
5.	शाहपुर बिरसिंहपुर मार्ग के उन्नयन का कार्य	—	उन्नयन का प्राक्कलन उपयंत्री से लंबित है।	
6.	शाहपुर रमपुरी रामगढ़ मार्ग लम्बाई 29.40 किमी. निर्माण 599.16लाख दिनांक 03.06.08	24.40 किमी. मार्ग प्रधानमंत्री सड़क योजना में चली गयी शेष 5.00 किमी. का निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है।	उपयंत्री द्वारा शेष 5.00 किमी. प्राक्कलन एवं एन.आई.टी. शेड्यूल लंबित है।	

टीप:- 1. अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि. उप संभाग क्रं.-1 डिण्डौरी के पत्र क्रं. 295 / अ.लि. /09 / डिण्डौरी / दिनांक 17.06.09 के आदेशों का परिपालन उपयंत्रियों के द्वारा आज दिनांक तक नहीं किया गया, जार्च नहीं दिया गया।

2. पूर्ण कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अन्तिम देयक उपयंत्री के पास लंबित।

3. पुनरीक्षित प्राक्कलन उपयंत्री के पास लंबित।

अनुविभागीय अधिकारी
लोक निर्माण विभाग उपसंभाग क्रं.-1
डिण्डौरी

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग
डिण्डौरी

