

कार्यवार जानकारी (विस्तृत) प्रपत्र-6
योजना/मद/विभाग का नाम :-/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा डिण्डौरी

मण्डल का नाम :- शहडोल

जिला का नाम :- डिण्डौरी

मासांत 2/2011 अंत

(राशि ₹0 लाख में)

क्र0	जिले का नाम	कार्य का क्र0	कार्य का नाम/ स्थान/ विकास खण्ड	तकनीकी स्वीकृति		प्रशा0 स्वीकृति		प्राप्त आवंटन		व्यय राशि	कार्य स्थल उपलब्ध होने का तिथि	निविदा प्राप्ति/ आमंत्रण दिनांक	निविदा स्वीकृति दिनांक	निविदा प्रतिशत	ठेकेदार का नाम	कार्यादेश दिनांक	कार्य पूर्णता की तिथि (अनुबंध अनुसार)	कार्य प्रारंभ का दिनांक	भौतिक स्थिति अप्रारंभ नीव स्तर-A लिंटल स्तर-B छत स्तर-C फिनिशिंग स्तर-D पूर्ण	पूर्णता की संभावित तिथि/ पूर्णता तिथि	एविजट प्रोटोकाल	हस्तांतरण की तिथि	रिमांक
				क्र0/ दिनांक	राशि	क्र0/ दिनांक	राशि	दिनांक	राशि														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना																							
1	डिण्डौरी		गोरखपुर से सिवनी संगम मार्ग 3 नग पुलिया निर्माण वि.ख. करंजिया	250/26.3.07	4.24	13132/29.3.07	4.24		4.240	4.24		-	-	-	-	-	-	-	पूर्ण	6/10	-	-	
2	डिण्डौरी		मिट्टी मुरुम मार्ग निर्माण रामगुडा से दुनिया माल वि.ख. डिण्डौरी	421/19.3.10	47.10	262/23.4.10	47.10		23.550	0.00		-	-	-	-	-	-	-	अप्रारंभ		-	-	वन विभाग की आपत्ति के कारण बंद, वन विभाग से अनुमति की कार्यवाही जारी
			योग :-		51.34		51.34		27.79	4.24													
विधायक मद																							
1	डिण्डौरी		वार्ड क्र0 13 में सामुदायिक भवन निर्माण शहपुरा जनपद पंचायत शहपुरा	21/18.12.09	4.660	811/24.9.10	4.660		2.33	0.00		29.01.11	7.2.11	0.66 above %	श्री सुरेन्द्र राय	7.2.11	6.8.11	-	प्रगति पर	-	-	-	
			योग :-		4.660		4.660		2.330	0.000													
सांसद मद																							
1	डिण्डौरी		स्वामी ऐश्वर्यानन्द सरस्वती, क्षेत्रीय समन्वयक, एम फार सेवा संस्थान द्वारा विक्रमपुर जिला डिण्डौरी में संचालित नि:शुल्क छात्रावास की सुरक्षा हेतु बाऊण्डीबाल निर्माण वि.ख. डिण्डौरी	4/20.4.10	2.985	272/4.5.10	2.985		1.50	0.00		8.9.10	5.10.10	0%	श्री तुलसी दास सोनी	19.10.10	18.1.11	-	कार्य निरस्त		-	-	
			योग :-		2.985		2.985		1.500	0.000													
जनभागीदारी 25 प्रतिशत																							
1	डिण्डौरी		हाईस्कूल सक्का में फर्शीकरण, बाऊण्डीबाल प्रवेश द्वार निर्माण वि.ख. अमरपुर	166/17.3.08	7.63	721/5.9.08	7.60		5.70	5.70		-	-	-	-	-	-	-	पूर्ण	8/10	-	-	
			योग :-		7.630		7.60		5.70	5.70													
अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास मद																							
1	डिण्डौरी		मंगल भवन निर्माण बजाग वि.ख. बजाग	114/15.11.07	24.50	5184/26.12.07	24.50		24.50	22.99		5.12.07	20.12.07	28.99%	श्री विनय कुमार जैन	20.2.08	19.8.08	5.3.08	D फर्श प्रगति पर	3/11	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	डिण्डौरी		मंगल भवन निर्माण करंजिया वि. ख. करंजिया	114/15.11.07	24.50	5184/26.12.07	24.50		24.50	0.02		5.12.07	20.12.07	29%	श्री अमर सिंह	20.2.08	19.8.08	4.3.08	A प्लिथ पूर्ण	3/11	-	-	
3	डिण्डौरी		मंगल भवन निर्माण समनापुर वि. ख. समनापुर	114/15.11.07	24.50	5184/26.12.07	24.50		24.50	17.68		5.12.07	20.12.07	28.99%	श्री भूमिजा करद्वेशन	20.2.08	19.8.08	5.3.08	C छत पूर्ण	3/11	-	-	
4	डिण्डौरी		हाईस्कूल भवन निर्माण गौराकन्हारी वि. ख. समनापुर	22/19.6.08	20.00	204/21.4.08	20.00		17.43	18.06		23.7.08	13.10.08	37%	श्री सुरेन्द्र राय	15.12.08	14.6.09	25.12.08	पूर्ण	6/10	-	-	
5	डिण्डौरी		हाईस्कूल भवन निर्माण लालपुर वि. ख. बजाग (पुनरीक्षित)	21/19.6.08	24.26	204/21.4.08 1601/21.5.10	24.26		24.26	23.97		23.7.08	13.10.08	49.95%	श्री अखिलेश पटेरिया	15.12.08	15.6.09	14.12.08	पूर्ण	6/10	-	-	
6	डिण्डौरी		हाईस्कूल भवन निर्माण झगरहटा वि. ख. शहपुरा	20/19.6.08	20.00	204/21.4.08	20.00		17.67	11.10		23.7.08	13.10.08	39%	श्री लक्ष्मण सिंह	15.12.08	15.6.09	14.12.08	पूर्ण	6/10	-	-	
7	डिण्डौरी		कन्या हाईस्कूल भवन अमरपुर वि. ख. अमरपुर	23/19.6.08	20.00	204/21.4.08	20.00		17.67	7.82		23.7.08	13.10.08	38.50%	श्री नवीन चंद्र	16.12.08	15.6.09	14.12.08	C छत कार्य प्रगति पर	3/11	-	-	3-सी की कार्यवाही जारी
8	डिण्डौरी		शारीरिक शिक्षा भवन (व्यायाम शाला) अमरपुर वि. ख. अमरपुर	1015/30.5.08	2.00	204/21.4.08	2.00		2.00	1.49		23.7.08	13.10.08	29.50%	श्री नवीन चंद्र	16.12.08	13.3.09	20.12.08	B लिंटल स्तर	3/11	-	-	
9	डिण्डौरी		शारीरिक शिक्षा भवन (व्यायाम शाला) करंजिया वि. ख. करंजिया	1271/5.6.08	2.00	204/21.4.08	2.00		2.00	1.75		-	9.10.09	19.98%	श्री सुनील कुमार नामदेव	9.10.09	9.12.09	15.10.09	D प्लास्टर कार्य प्रगति पर	3/11	-	-	
10	डिण्डौरी		सामुदायिक भवन निर्माण रुषा विधान सभा क्षेत्र बजाग वि. ख. करंजिया	1273/5.6.08	5.00	204/21.4.08	5.00		5.00	2.12		23.7.08	13.10.08	49.98%	श्री अखिलेश पटेरिया	15.12.08	15.3.09	4.1.09	C छत स्तर	3/11	-	-	
11	डिण्डौरी		उत्कृष्ट विद्यालय भवन निर्माण शहपुरा वि. ख. शहपुरा	160/3.3.08	45.00	204/21.4.08	45.00		45.00	44.76		23.7.08	13.10.08	38%	श्री सुरेन्द्र राय	15.12.08	14.12.09	29.12.09	पूर्ण	10/10	-	-	
12	डिण्डौरी		सामुदायिक भवन बरंगव (शहपुरा) मरम्मत/साज सज्जा/विद्युत मोटर पम्प हेतु वि. ख. शहपुरा	579/5.2.11	11.50	1793/29.8.09	11.50		11.50	0.00									निविदा स्वीकृत. कार्यदेश की कार्यवाही जारी				
13	डिण्डौरी		प्रयोगशाला भवन निर्माण अमरपुर वि. ख. अमरपुर	120/30.10.09	5.00	1793/29.8.09	5.00		5.00	0.00		29.1.11	14.2.11	C.S.R Rate	श्री दिलीप कुमार	14.2.11	13.7.11		B लिंटल स्तर				
14	डिण्डौरी		कन्या खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र डिण्डौरी में शौचालय-05, स्नानागार-05, एवं यूरीनल-03 निर्माण कार्य वि. ख. डिण्डौरी	56/9.9.09	4.19	4615/30.10.09	4.19		4.19	2.13			18-12-09	19.98%	श्री दशरथ सिंह ठाकुर	18.12.09	17.3.10	19.12.09	पूर्ण				
15	डिण्डौरी		कन्या आश्रम चांडा में शौचालय-05, स्नानागार-05, एवं यूरीनल-03 निर्माण कार्य वि. ख. बजाग	56/9.9.09	4.19	4615/30.10.09	4.19		4.19	2.15			4.1.10	49.99%	श्री अखिलेश पटेरिया	4.1.10	3.4.10	10.1.10	D फिनिशिंग पर	3/11			
16	डिण्डौरी		कन्या आश्रम धुरकुटा में शौचालय-05, स्नानागार-05, एवं यूरीनल-03 निर्माण कार्य वि. ख. बजाग	56/9.9.09	4.19	4615/30.10.09	4.19		4.19	0.00			4.1.10	49.99%	श्री अखिलेश पटेरिया	4.1.10	3.4.10	10.1.10	नीच कार्य प्रगति पर	3/11			
17	डिण्डौरी		कन्या आश्रम पाण्डरीपानी में शौचालय-05, स्नानागार-05, एवं यूरीनल-03 निर्माण कार्य वि. ख. बजाग	56/9.9.09	4.19	4615/30.10.09	4.19		4.19	4.19			4.1.10	49.99%	श्री अखिलेश पटेरिया	4.1.10	3.4.10	10.1.10	पूर्ण	11/10			
18	डिण्डौरी		श्री मैट्रिक छात्रावास बजाग में शौचालय-05, स्नानागार-05, एवं यूरीनल-03 निर्माण कार्य वि. ख. बजाग	56/9.9.09	4.19	4615/30.10.09	4.19		4.19	1.04			4.1.10	49.99%	श्री अखिलेश पटेरिया	4.1.10	3.4.10	10.1.10	पूर्ण	11/10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
19	डिण्डोरी		कन्या शिक्षा परिसर खरगहना में शौचालय-05, स्नानागार-05, एवं यूरीनल-03 निर्माण कार्य वि.ख. बजाग	56/9.9.09	4.19	4615/30.10.09	4.19		4.19	2.39			29.12.09	19.98%	श्री दशरथ सिंह ठाकुर	29.12.09	30.3.10	15.1.10	पूर्ण	9/10			
20	डिण्डोरी		प्री.मैट्रिक कन्या छात्रावास साल्हेघोरी में शौचालय-05, स्नानागार-05, एवं यूरीनल-03 निर्माण कार्य वि.ख. समनापुर (स्थल परिवर्तित अंग्रेजी माध्यम स्कूल / छात्रावास डिण्डोरी)	56/9.9.09	4.19	4615/30.10.09	4.19		4.19	3.76		18.3.10	14.5.10	49.99%	श्री संतोष कुमार ठाकुर	14.5.10	14.10.10	16.5.10	पूर्ण	1/11			
21	डिण्डोरी		प्री.मैट्रिक कन्या छात्रावास करंजिया में शौचालय-05, स्नानागार-05, एवं यूरीनल-03 निर्माण कार्य वि.ख. करंजिया	56/9.9.09	4.19	4615/30.10.09	4.19		4.19	3.09			2.1.10	48.55%	श्रीमति अंती बाई	2.1.10	2.4.10	15.1.10	पूर्ण	8/10			
22	डिण्डोरी		कन्या आश्रम राई में शौचालय-05, स्नानागार-05, एवं यूरीनल-03 निर्माण कार्य वि.ख. मेंहदवानी	56/9.9.09	4.19	4615/30.10.09	4.19		4.19	3.83		18.3.10	12.5.10	49.00%	श्री राधेश्याम चंदेल	12.5.10	13.10.10	20.5.10	पूर्ण	12/10			
23	डिण्डोरी		पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास डिण्डोरी में सुदृढीकरण	458/8.9.10	9.60	439/25.2.10	9.60		9.60	0.00		0	0	0%		0			निविदा की कार्यवाही जारी				
24	डिण्डोरी		ग्राम पंचायत गाजरटोला मेंहदवानी घाट से स्कूल तक सी.सी. रोड निर्माण	814/13.11.09	5.00	408/24.2.10	5.00		4.53	0.00		0	0	0%		0			प्रगति पर	3/11			माह 12/10 में राशि प्राप्त
25	डिण्डोरी		ग्राम घुटई बजाग गीधा टोला घुटई तक सी.सी. रोड निर्माण	1226/26.11.09	4.98	407/24.2.10	4.98		4.14	0.00		0	0	0%		0			कार्य प्रगति पर	3/11			माह 12/10 में राशि प्राप्त
26	डिण्डोरी		शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय भवन करंजिया में दिवाल एवं छत मरम्मत	122/30.10.09	0.54	4888/12.11.09	0.54		0.54	0.00		0	0	0%		0			कार्य प्रगति पर	3/11			माह 12/10 में राशि प्राप्त
27	डिण्डोरी		शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय भवन करंजिया में दरवाजे एवं खिडकियों का मरम्मत	121/30.9.10	1.00	4888/12.11.09	1.00		1.00	0.00		0	0	0%		0			कार्य प्रगति पर	3/11			माह 12/10 में राशि प्राप्त
28	डिण्डोरी		कन्या आश्रम शीतलपानी में शौचालय-05, स्नानागार-05, निर्माण कार्य वि.ख. बजाग	132/20.11.10	4.23	3982/9.12.10	4.23		0.00	0.036		0	0	0%		0			नवीन कार्य				निविदा की कार्यवाही जारी
29	डिण्डोरी		कन्या आश्रम पडरिया में शौचालय-05, स्नानागार-05, निर्माण कार्य वि.ख. समनापुर	132/20.11.10	4.23	3982/9.12.10	4.23		0.00	0.036		0	0	0%		0			नवीन कार्य				निविदा की कार्यवाही जारी
30	डिण्डोरी		कन्या आश्रम क्यूटी में शौचालय-05, स्नानागार-05, निर्माण कार्य वि.ख. समनापुर	132/20.11.10	4.23	3982/9.12.10	4.23		0.00	0.036		0	0	0%		0			नवीन कार्य				निविदा की कार्यवाही जारी
31	डिण्डोरी		प्री.मैट्रिक कन्या छात्रावास कस्तूरी पिपरिया में शौचालय-05, स्नानागार-05, निर्माण कार्य वि.ख. शहपुरा	132/20.11.10	4.23	3982/9.12.10	4.23		0.00	0.036		0	0	0%		0			नवीन कार्य				निविदा की कार्यवाही जारी
32	डिण्डोरी		प्री.मैट्रिक कन्या छात्रावास अमेरा में शौचालय-05, स्नानागार-05, निर्माण कार्य वि.ख. शहपुरा	132/20.11.10	4.23	3982/9.12.10	4.23		0.00	0.036		0	0	0%		0			नवीन कार्य				निविदा की कार्यवाही जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
33	डिण्डौरी		प्री.मैट्रिक कन्या छात्रावास अमरपुर में शौचालय-05, स्नानागार-05, निर्माण कार्य वि. ख. अमरपुर	132/ 20.11.10	4.23	3982/ 9.12.10	4.23		0.00	0.038		0	0	0%		0			नवीन कार्य				निविदा की कार्यवाही जारी
34	डिण्डौरी		शासकीय पो. मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रावास भवन की रंगाई पुताई का कार्य	153/3.1.11	0.226	4888/ 12.11.09	0.226		0.226	0.266		0	0	0%		0			पूर्ण	3/11			
35	डिण्डौरी		शासकीय पो. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास भवन डिण्डौरी रंगाई पुताई एवं मरम्मत कार्य (उत्कृष्ट विद्यालय के पास)	154/ 3.1.11	0.442	4888/ 12.11.09	0.442		0.442	0.442		0	0	0%		0			पूर्ण	3/11			
36	डिण्डौरी		उत्कृष्ट बालक शिक्षा बालक केन्द्र भवन करंजिया का मरम्मत कार्य	124/ 30.9.10	0.71	4888/ 12.11.09	0.71		0.71	0.00		0	0	0%		0			प्रगति पर	3/11			
37	डिण्डौरी		शासकीय उत्कृष्ट कन्या शिक्षा केन्द्र भवन करंजिया का मरम्मत कार्य	123/ 30.9.10	0.74	4888/ 12.11.09	0.74		0.74	0.00		0	0	0%		0			प्रगति पर	3/11			
					314.59		314.588		280.668	175.266													
38	डिण्डौरी		बालक छात्रावास बरगांव वि.ख. शहपुरा	18/ 19.6.08	30.65	204/ 21.4.08	30.65		30.65	26.67		23.7.08	13.10.08	39%	श्री लक्ष्मण सिंह	15.12.08	14.8.09	20.12.09	D फिनिशिंग पर	3/11	-	-	
39	डिण्डौरी		प्री. मैट्रिक आ.क. छात्रावास भवन निर्माण करंजिया वि.ख. करंजिया	133/ 30.10.09	40.00	1793/29.8.09	40.00		40.00	9.95		11.12.09	26.12.09	50%	समता कंस्ट्रक्शन डिण्डौरी	26.2.10	25.1.11	1.3.10	B लिंटल स्तर	3/11			
40	डिण्डौरी		आ.वि.क. आश्रम रहंगी वि.ख. समनापुर (परिवर्तित स्थल अंगई वि.ख. बजाग)	135// 30.10.09	38.87	1793/29.8.09	38.87		38.87	0.00		11.12.09	26.12.09	49.98%	श्री मान बहादुर	26.2.10	25.1.11	15.10.10	A प्लिथ स्तर	3/11			
41	डिण्डौरी		कन्या आश्रम धुरकुटा वि.ख. समनापुर	131/ 30.10.09	38.87	1793/29.8.09	38.87		25.00	0.00		11.12.09	26.12.09	59.99%	श्री अखिलेश पटेलिया	28.1.10	27.1.11	20.10.10	A प्लिथ स्तर	3/11			
42	डिण्डौरी		बालक आश्रम गारकाटमा वि.ख. करंजिया		40.00	1793/29.8.09	40.00		40.00	0.00		17.8.10	13.9.10	7.5% blove	मै0 अनमोल कंस्ट्रक्शन जबलपुर	23.10.10	22.12.11		कार्य आदेश जारी				ददरगांव में स्थल परिवर्तन के आदेश प्राप्त
43	डिण्डौरी		बालक आश्रम शाला रहंगी वि.ख. समनापुर	134/ 30.10.09	40.00	1793/29.8.09	40.00		40.00	21.69		11.12.09	26.12.09	48.98%	तेजस्व कंस्ट्र. इन्दौर	28.1.10	27.1.11		C छत प्रगति पर	3/11			
44	डिण्डौरी		कन्या आश्रम खाम्ही (चन्द्रागढ संशोधित) वि.ख. अमरपुर	132/ 30.10.09	40.00	1793/29.8.09	40.00		40.00	0.00		18.3.10	7.5.10	69%	श्री राधेश्याम चंदेल	3.6.10	2.6.11	6/10.	A प्लिथ स्तर	.6/11			
45	डिण्डौरी		प्री. मैट्रिक आ.क. छात्रावास भवन निर्माण बिछिया वि.ख. शहपुरा	136/ 30.10.09	40.00	1793/29.8.09	40.00		40.00	20.10		11.12.09	26.12.09	54.9%	श्री सुरेन्द्र राय	4.2.10	3.2.11		D प्लास्टर प्रगति पर	.3/11			
			योग :-		308.39		308.39		294.52	78.41													
			कुलयोग :-		622.98		622.98		575.188	253.68													
विशेष केन्द्रीय सहायता मद																							
1	डिण्डौरी		उद्वहन सिंचाई योजना गोपालपुर वि.ख. करंजिया	07/ 5.5.06	8.215	455/ 15.6.06	8.215		8.215	8.215		23.7.08	13.10.08	39%	श्री कपिल सिंह	15.12.08	14.3.09	19.12.08	पंप हाउस छत पूर्ण, कूप पूर्ण	3/11	-	-	
2	डिण्डौरी		हाट बाजार निर्माण सारसताल रैयत	558/ 25.1.11	15.000	558/25.1.11	15.000		15.000	0.018		0	0	0%		0			नवीन कार्य		-	-	निविदा की कार्यवाही जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3	डिण्डौरी		हाट बाजार निर्माण अमनीपिपरिया रैयत	559/ 25.1.11	15.000	559/25.1.11	15.000		15.000	0.018		0	0	0%		0			नवीन कार्य				---
4	डिण्डौरी		हाट बाजार निर्माण चारपानी	560/ 25.1.11	15.000	560/25.1.11	15.000		15.000	0.018		0	0	0%		0			नवीन कार्य				---
5	डिण्डौरी		हाट बाजार निर्माण बोघघुडी	561/ 25.1.11	15.000	561/25.1.11	15.000		15.000	0.018		0	0	0%		0			नवीन कार्य				---
6	डिण्डौरी		हाट बाजार निर्माण जुनवानी	562/ 25.1.11	15.000	562/25.1.11	15.000		15.000	0.018		0	0	0%		0			नवीन कार्य				---
7	डिण्डौरी		हाट बाजार निर्माण कनेरी माल	563/ 25.1.11	15.000	563/25.1.11	15.000		15.000	0.018		0	0	0%		0			नवीन कार्य				---
8	डिण्डौरी		हाट बाजार निर्माण धमनी माल	564/ 25.1.11	15.000	564/25.1.11	15.000		15.000	0.018		0	0	0%		0			नवीन कार्य		--	--	---
9	डिण्डौरी		हाट बाजार निर्माण चांडा	565/ 25.1.11	15.000	565/25.1.11	15.000		15.000	0.018		0	0	0%		0			नवीन कार्य		--	--	---
10	डिण्डौरी		हाट बाजार निर्माण खम्हेरा	566/ 25.1.11	15.000	566/25.1.11	15.000		15.000	0.018		0	0	0%		0			नवीन कार्य		--	--	---
11	डिण्डौरी		हाट बाजार निर्माण सरसवाही	567/ 25.1.11	15.000	567/25.1.11	15.000		15.000	0.018		0	0	0%		0			नवीन कार्य		--	--	---
12	डिण्डौरी		हाट बाजार निर्माण जल्दावनग्राम	568/ 25.1.11	15.000	568/25.1.11	15.000		15.000	0.018		0	0	0%		0			नवीन कार्य		--	--	---
13	डिण्डौरी		हाट बाजार निर्माण पण्डरीपानी	569/ 25.1.11	15.000	569/25.1.11	15.000		15.000	0.018		0	0	0%		0			नवीन कार्य		--	--	---
14	डिण्डौरी		हाट बाजार निर्माण चौरादादर	570/ 25.1.11	15.000	570/25.1.11	15.000		15.000	0.018		0	0	0%		0			नवीन कार्य		--	--	---
15	डिण्डौरी		हाट बाजार निर्माण मालपुर	571/ 25.1.11	15.000	571/25.1.11	15.000		15.000	0.018		0	0	0%		0			नवीन कार्य		--	--	---
16	डिण्डौरी		हाट बाजार निर्माण मझगांव	572/ 25.1.11	15.000	572/25.1.11	15.000		15.000	0.028		0	0	0%		0			नवीन कार्य		--	--	---
			योग -		233.215		233.215		233.215	8.495													

मुन्द्राश शुल्क

1	डिण्डौरी		जनपद पंचायत समनापुर में विस्तार तथा अतिरिक्त कक्ष निर्माण वि०ख० समनापुर	461/ 14.10.10	10.000	3617/ 14.01.11	10.000		10.000	0.000		0	0	0%		0			नवीन कार्य		--	--	निविदा की कार्यवाही जारी
2	डिण्डौरी		जनपद पंचायत मेंहदवानी में विस्तार तथा अतिरिक्त कक्ष निर्माण वि०ख० मेंहदवानी	464/ 14.10.10	10.000	3616/ 14.01.11	10.000		10.000	0.000		0	0	0%		0			नवीन कार्य		--	--	---
3	डिण्डौरी		जनपद पंचायत डिण्डौरी में विस्तार तथा अतिरिक्त कक्ष निर्माण वि०ख० डिण्डौरी	462/ 14.10.10	10.000	3619/ 14.01.11	10.000		10.000	0.000		0	0	0%		0			नवीन कार्य		--	--	---
4	डिण्डौरी		जनपद पंचायत अमरपुर में विस्तार तथा अतिरिक्त कक्ष निर्माण वि०ख० अमरपुर	463/ 14.10.10	10.000	3618/ 14.01.11	10.000		10.000	0.000		0	0	0%		0			नवीन कार्य		--	--	---
5	डिण्डौरी		जनपद पंचायत शहपुरा में विस्तार तथा अतिरिक्त कक्ष निर्माण वि०ख० शहपुरा	528/ 12.11.10	10.000	5825/ 28.01.11	10.000		10.000	0.000		0	0	0%		0			नवीन कार्य		--	--	---
6	डिण्डौरी		जनपद पंचायत करंजिया में विस्तार तथा अतिरिक्त कक्ष निर्माण वि०ख० करंजिया	529/ 12.11.10	10.000	5823/ 28.01.11	10.000		10.000	0.000		0	0	0%		0			नवीन कार्य		--	--	---
7	डिण्डौरी		जनपद पंचायत बजाग में विस्तार तथा अतिरिक्त कक्ष निर्माण वि०ख० बजाग	527/ 12.11.10	10.000	5822/ 28.01.11	10.000		10.000	0.000		0	0	0%		0			नवीन कार्य		--	--	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
8	डिण्डौरी		सामुदायिक भवन सह प्रशिक्षण भवन निर्माण डिण्डौरी वि.ख. डिण्डौरी	465/14.10.10	50.000	3615/14.01.11	50.000		50.000	0.000		0	0	0%		0			नवीन कार्य		-	-	---
			योग -		120.00		120.00		120.00	0.00													
योजना का नाम- बैगा विकास																							
1	डिण्डौरी		हाई स्कूल धुरकुटा में 2 अति0 कमरा निर्माण कार्य वि.ख. समनापुर	505/13.12.03	4.00	966/12.3.04	4.00		4.00	1.97		23.7.08	18.3.10	29%	श्री तुलसी राम राठौर	13.5.10	13.12.10	-	C छत स्तर	3/11	-	-	तृतीय निविदा स्वीकृत कार्यदिश जारी
			योग -		4.00		4.00		4.00	1.97													
आई.ए.पी. योजना																							
1	डिण्डौरी		सामुदायिक भवन कम रंगमंच निर्माण ग्रा. ढाबा, गौराकन्हारी वि.ख. समनापुर	544/18.1.11	10.000	5865/29.1.11	10.000		5.000	0.017		0	0	0%		0			निविदा स्वीकृत		-	-	कार्यदिश की कार्यवाही जारी
2	डिण्डौरी		सामुदायिक भवन कम रंगमंच निर्माण ग्रा.पं. पौडी वि.ख. समनापुर	545/18.1.11	10.000	5866/29.1.11	10.000		5.000	0.017		0	0	0%		0			निविदा स्वीकृत		-	-	कार्यदिश की कार्यवाही जारी
3	डिण्डौरी		सामुदायिक भवन कम रंगमंच निर्माण ग्रा.प्र. गौराकन्हारी वि.ख. समनापुर	546/18.1.11	10.000	5867/29.1.11	10.000		5.000	0.017		0	0	0%		0			निविदा स्वीकृत		-	-	कार्यदिश की कार्यवाही जारी
4	डिण्डौरी		सामुदायिक भवन कम रंगमंच निर्माण ग्रा.प्र. अजगर वि.ख. समनापुर	547/18.1.11	10.000	5868/29.1.11	10.000		5.000	0.017		0	0	0%		0			निविदा स्वीकृत		-	-	कार्यदिश की कार्यवाही जारी
5	डिण्डौरी		सामुदायिक भवन कम रंगमंच निर्माण ग्रा.प्र. धुरकुटा वि.ख. समनापुर	548/18.1.11	10.000	5869/29.1.11	10.000		5.000	0.017		0	0	0%		0			निविदा स्वीकृत		-	-	कार्यदिश की कार्यवाही जारी
6	डिण्डौरी		सामुदायिक भवन कम रंगमंच निर्माण ग्रा.प्र. बहारपुर वि.ख. करंजिया	549/18.1.11	10.000	5870/29.1.11	10.000		5.000	0.017		0	0	0%		0			निविदा स्वीकृत		-	-	कार्यदिश की कार्यवाही जारी
7	डिण्डौरी		सामुदायिक भवन कम रंगमंच निर्माण ग्रा.प्र. खारीडीह वि.ख. करंजिया	550/18.1.11	10.000	5871/29.1.11	10.000		5.000	0.017		0	0	0%		0			निविदा स्वीकृत		-	-	कार्यदिश की कार्यवाही जारी
8	डिण्डौरी		सामुदायिक भवन कम रंगमंच निर्माण ग्रा.प्र. पण्डरीपानी वि.ख. करंजिया	551/18.1.11	10.000	5872/29.1.11	10.000		5.000	0.017		0	0	0%		0			निविदा स्वीकृत		-	-	कार्यदिश की कार्यवाही जारी
9	डिण्डौरी		सामुदायिक भवन कम रंगमंच निर्माण ग्रा.प्र. उद्धौर रै0 वि.ख. करंजिया	552/18.1.11	10.000	5873/29.1.11	10.000		5.000	0.020		0	0	0%		0			निविदा स्वीकृत		-	-	कार्यदिश की कार्यवाही जारी
10	डिण्डौरी		सामुदायिक भवन कम रंगमंच निर्माण ग्रा.प्र. गोपालपुर वि.ख. करंजिया	553/18.1.11	10.000	5874/29.1.11	10.000		5.000	0.020		0	0	0%		0			निविदा स्वीकृत		-	-	कार्यदिश की कार्यवाही जारी
11	डिण्डौरी		सामुदायिक भवन कम रंगमंच निर्माण ग्रा.प्र. जुगदेई वि.ख. करंजिया	554/18.1.11	10.000	5875/29.1.11	10.000		5.000	0.017		0	0	0%		0			निविदा स्वीकृत		-	-	कार्यदिश की कार्यवाही जारी
12	डिण्डौरी		सामुदायिक भवन कम रंगमंच निर्माण ग्रा.प्र. चांडा वि.ख. करंजिया	555/18.1.11	10.000	5876/29.1.11	10.000		5.000	0.017		0	0	0%		0			निविदा स्वीकृत		-	-	कार्यदिश की कार्यवाही जारी
13	डिण्डौरी		सामुदायिक भवन कम रंगमंच निर्माण ग्रा.प्र. तरच वि.ख. करंजिया	556/18.1.11	10.000	5877/29.1.11	10.000		5.000	0.017		0	0	0%		0			निविदा स्वीकृत		-	-	कार्यदिश की कार्यवाही जारी
			योग -		130.00		130.00		65.00	0.227													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
योजना का नाम- सर्व शिक्षा अभियान																							
1	डिण्डौरी		करतूरवा गांधी बालिका छात्रावास सरवाही वि.ख. बजाग	11/23.09.05	20.00	1492/ 27-9-05	20.00		20.00	20.00		23.7.08	13.10.08	94%	श्री अखिलेश पट्टेरिया	15.12.08	14.6.09	28.12.08	पूर्ण	8/10			
2	डिण्डौरी		करतूरवा गांधी बालिका छात्रावास अमदरी वि.ख. अमरपुर	11/23.09.05	20.00	1492/ 27-9-05	20.00		20.00	13.41		23.7.08	13.10.08	97%	श्री नवीन चन्द्र	15.12.08	14.6.09	30.12.08	C छत कार्य प्रगति पर	3/11			
			योग :-		40.00		40.00		40.00	33.41													
बी0आर0जी0एफ0 योजना																							
1	डिण्डौरी		ब्लॉक रिसोर्स सेंटर डिण्डौरी वि.ख. डिण्डौरी	22/18.4.07	14.43	332/ 20.4.07	14.43		14.43	11.93	-	-	9.10.09	19.99%	श्री चन्द्र कुमार झारिया	9.10.09	3.11.09	10.4.10	D प्लोरिंग प्रगति पर	3/11	-	-	3.11.09 को स्थल प्राप्त
			योग :-		14.43		14.43		14.43	11.93													
2	डिण्डौरी		रानी आवंतीबाई प्रतिमा की स्थापना अस्पताल चौराहा डिण्डौरी वि.ख. डिण्डौरी	28/28.6.08	15.00	477/10.3.10 184/23.4.10	15.00		15.00	11.66	-	-	12.4.10	50.00%	श्री तुलसी दास सोनी	12.5.10	12.11.10	15.5.10	पूर्ण	20.10.10	-	-	
3	डिण्डौरी		रानी आवंतीबाई प्रतिमा की स्थापना बालपुर वि.ख. डिण्डौरी	29/28.6.05	15.00	477/10.3.10 184/23.4.10	15.00		15.00	14.32	-	-	12.4.10	50.00%	श्री तुलसी दास सोनी	12.5.10	12.11.10	15.5.10	पूर्ण	-	-	-	
4	डिण्डौरी		थाना भवन निर्माण गोपालपुर वि.ख. करंजिया	36/15.9.08	8.00	1841/ 30.9.08	8.00		7.00	7.18	-	16.6.09	27.6.09	48.55%	श्री महेश परमार	16.7.09	15.4.10	-	पूर्ण	5/10	-	-	
5	डिण्डौरी		जनपद सामुदायिक भवन मेंहदवानी वि.ख.मेंहदवानी	106/27.2.09	21.31	1006/ 28.2.09	21.31		21.31	18.34	-	16.6.09	27.6.09	49.99%	श्री दिलीप कुमार	1.11.09	30.5.10	-	पूर्ण	-	-	-	
6	डिण्डौरी		प्री मैट्रिक छात्रावास भवन निर्माण जुगदेई वि.ख. करंजिया	107/27.2.09	32.18	1007/ 28.2.09	32.18		32.18	18.26	-	16.6.09	27.6.09	49.99%	श्री अखिलेश पट्टेरिया	15.7.09	14.4.10	-	C छत स्तर	3/11	-	-	
7	डिण्डौरी		प्री मैट्रिक छात्रावास भवन निर्माण कमकोमोहनिया वि.ख. अमरपुर	109/27.2.09	32.18	1007/ 28.2.09	32.18		32.18	9.38	-	16.6.09	27.6.09	49.00%	श्री चन्द्र कुमार झारिया	16.7.09	15.4.10	-	C छत स्तर	3/11	-	-	
8	डिण्डौरी		प्री मैट्रिक छात्रावास भवन निर्माण कछारीमाल वि.ख. शहपुरा	108/27.2.09	32.18	1007/ 28.2.09	32.18		32.18	28.64	-	16.6.09	27.6.09	28.98%	श्री हकीकत राय छतवानी	16.7.09	15.4.10	-	पूर्ण	2/11	-	-	
9	डिण्डौरी		हाट बाजार निर्माण विक्रमपुर वि.ख. डिण्डौरी (41 दुकान)	111/27.2.09	15.00	1009/ 28.2.09	15.00		15.00	8.64	-	16.6.09	27.6.09	25.99%	श्री सुरेन्द्र राय	16.7.09	15.4.10	-	16 दुकान पूर्ण, 8 की छत पूर्ण 17 दुकानों की छत स्तर	3/11	-	-	
10	डिण्डौरी		प्री-मैट्रिक छात्रावास भवन निर्माण पाँडी (राघोपुर) वि.ख. मेंहदवानी	260/26.2.10	32.18	9121/ 15.3.10	32.18		16.09	0.00	-	20.5.10	21.6.10	22% blow	मै0 साईं कंस्ट्रक्शन डिण्डौरी	9.12.10	8.12.11	-	नवीन कार्य	8.12.11	-	-	स्थल का शासन के पक्ष में रजिस्ट्री हो चुका
11	डिण्डौरी		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण गाडासरई वि.ख.बजाग	259/26.2.10	40.00	9119/ 15.3.10	40.00		20.00	4.80	-	17.8.10	13.9.10	15.55% blow	मै0 अनमोल कंस्ट्रक्शन जबलपुर	23.10.10	22.12.11	-	A स्तिथ पूर्ण	12/11	-	-	
12	डिण्डौरी		हायर सेकेण्डरी भवन निर्माण चांडा वि.ख. बजाग	257/26.02.10	29.58	9122/ 15.3.10	29.58		14.79	0.00	-	20.5.10	15.10.10	9.00%	मै0 अनमोल कंस्ट्रक्शन जबलपुर	23.10.10	22.12.11	-	नींव कार्य प्रगति पर	12/11	-	-	
13	डिण्डौरी		प्री-मैट्रिक छात्रावास भवन निर्माण बहारपुर वि.ख. करंजिया	258/26.2.10	32.18	9124/ 15.3.10	32.18		16.09	0.00	-	20.5.10	21.6.10	7% कम	श्री अखिलेश पट्टेरिया	19.7.10	19.7.11	-	नींव कार्य प्रगति पर	7/11.	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
14	डिण्डौरी		प्री-मैट्रिक छात्रावास भवन निर्माण बरगांव वि.ख. शहपुरा	261/26.2.10	32.18	9120/15.3.10	32.18		16.09	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	नवीन कार्य		-	-	बरगांव में आदिवासी विकास विभाग मद से भवन बन रहा है, इस स्वीकृति को निरस्त हेतु प्रस्तावित
			योग :-		336.97		336.97		252.91	121.22											-	-	-
			योग :-		351.40		351.40		267.34	133.15											-	-	-
योजना का नाम- राष्ट्रीय सम विकास योजना																							
1	डिण्डौरी		हायर सेकेण्डरी भवन निर्माण रेतवार वि.ख. करंजिया	130/	29.85	9244/18.10.06	29.85		29.85	24.96		28.6.07	20.12.08	29.00%	श्री अमर सिंह	20.2.08	19.8.08	28.2.08	पूर्ण	5/10	-	-	
			योग :-		29.85		29.850		29.85	24.96													
एस.आई.ई. योजना (पुलिस विभाग)																							
1	डिण्डौरी		मोर्चा एवं सुरक्षा दीवार निर्माण थाना करंजिया		2.00	3/545 - 10-4-08	2.00		2.00	1.50	-	8.6.10	29.6.10	3% कम	श्रीमति अंती बाई	29.7.10	29.10.10	-	पूर्ण		-	-	
2	डिण्डौरी		मोर्चा एवं सुरक्षा दीवार निर्माण थाना बजाग		2.00	3/545 - 10-4-08	2.00		2.00	1.30	-	8.6.10	29.6.10	3.00%	श्री तुलसी दास सोनी	28.7.10	28.10.10	-	पूर्णता पर	3/11	-	-	
3	डिण्डौरी		मोर्चा एवं सुरक्षा दीवार निर्माण थाना समनापुर		2.00	3/545 - 10-4-08	2.00		2.00	0.80	-	8.6.10	29.6.10	6.00%	श्री राकेश पाण्डेय	28.7.10	28.10.10	-	पूर्णता पर	3/11	-	-	
4	डिण्डौरी		मोर्चा एवं सुरक्षा दीवार निर्माण थाना शाहपुर		2.00	3/545 - 10-4-08	2.00		2.00	1.15	-	8.6.10	29.6.10	18.99% कम	शेख जिसान्त अंसारी	28.7.10	28.10.10	-	पूर्ण	2/11	-	-	
5	डिण्डौरी		मोर्चा एवं सुरक्षा दीवार निर्माण थाना शहपुरा		2.00	3/545 - 10-4-08	2.00		2.00	1.29	-	8.6.10	29.6.10	1.00%	श्री दीपक कुमार वाजपेयी	28.7.10	28.10.10	-	पूर्ण		-	-	
6	डिण्डौरी		मोर्चा एवं सुरक्षा दीवार निर्माण थाना डिण्डौरी		2.00	3/545 - 10-4-08	2.00		2.00	1.24	-	8.6.10	29.6.10	16.99% कम	शेख जिसान्त अंसारी	28.7.10	28.10.10	-	पूर्ण	2/11	-	-	
7	डिण्डौरी		मोर्चा एवं सुरक्षा दीवार निर्माण चौकी गोपालपुर		2.00	3/545 - 10-4-08	2.00		2.00	0.72	-	8.9.10	5.10.10	0%	श्री कपिल सिंह बिलागर	19.10.10	18.1.11	-	प्रगति पर	3/11	-	-	
8	डिण्डौरी		मोर्चा एवं सुरक्षा दीवार निर्माण चौकी गाडासरई		2.00	3/545 - 10-4-08	2.00		2.00	0.00	-	8.6.10	29.6.10	3.00%	श्री तुलसी दास सोनी	28.7.10	28.10.10	-	प्रगति पर	3/11	-	-	
9	डिण्डौरी		मोर्चा एवं सुरक्षा दीवार निर्माण चौकी विक्रमपुर		2.00	3/545 - 10-4-08	2.00		2.00	1.51	-	8.6.10	29.6.10	3.00%	श्री तुलसी दास सोनी	28.7.10	28.10.10	-	पूर्ण	2/11	-	-	
10	डिण्डौरी		मोर्चा एवं सुरक्षा दीवार निर्माण चौकी अमरपुर		2.00	3/545 - 10-4-08	2.00		2.00	0.99	-	8.6.10	29.6.10	2% कम	श्रीमति सीता दीक्षित	28.7.10	28.10.10	-	पूर्ण	2/11	-	-	
11	डिण्डौरी		मोर्चा एवं सुरक्षा दीवार निर्माण चौकी मेंहदवानी		2.00	3/545 - 10-4-08	2.00		2.00	2.00	-	8.6.10	29.6.10	0%	श्री दीपक वाजपेयी	28.7.10	28.10.10	-	पूर्ण		-	-	
12	डिण्डौरी		मोर्चा एवं सुरक्षा दीवार निर्माण चौकी बिछिया		2.00	3/545 - 10-4-08	2.00		2.00	1.12	-	8.6.10	29.6.10	0.01% कम	श्री सुरेन्द्र राय	28.7.10	28.10.10	-	पूर्ण		-	-	
13	डिण्डौरी		ग्राम रक्षा समिति के अधोसंरचना निर्माण कार्य डिण्डौरी	465/14.10.10	10.00	3/545 - 10-4-08	10.00		10.00	4.03	-	-	11/10	5% कम	श्री लक्ष्मण सिंह	-	6/11	-	B लिटल स्तर	6/11	-	-	
			योग :-		34.00		34.00		34.00	17.65													
मत्स्य पालन																							
1	डिण्डौरी		सूचना सह प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण (मत्स्य विभाग डिण्डौरी)	26/28.6.08	7.50	613/16.11.09	7.50		7.50	5.26	-	18.3.10	12.4.10	23.55%	श्री महेश परमार	12.5.10	12.11.10	-	D पूर्णता पर		-	-	
			योग :-		7.50		7.50		7.50	5.26													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
स्वास्थ्य विभाग																							
1	डिण्डौरी		अपूर्ण उपस्वास्थ्य केन्द्र कुकरामट	244/ 26.2.10	8.38		8.38		0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	अप्रारंभ		-	-	राशि अप्राप्त
2	डिण्डौरी		अपूर्ण उपस्वास्थ्य केन्द्र हरामाल	245/ 26.2.10	7.48		7.48		7.48	2.88	-	8.6.10	21.6.10	3% कम	श्री महेश परमार	13.7.10	13.1.11	-	C छत पूर्ण	3/11	-	-	
3	डिण्डौरी		अपूर्ण उपस्वास्थ्य केन्द्र मानिकपुर	246/ 26.2.10	7.48		7.48		0.00	0.00	-	29.1.11	11.211	5% Above	श्री मति सौता दिक्षित	14.2.11	13.8.11	-	प्रगति पर		-	-	
4	डिण्डौरी		अपूर्ण उपस्वास्थ्य केन्द्र धुरा	247/ 26.2.10	7.48		7.48		7.48	1.72	-	8.6.10	21.6.10	1.00%	तेजस्व कर्पूर इन्दौर	9.7.10	9.1.11	-	C छत पूर्ण	3/11	-	-	
5	डिण्डौरी		अपूर्ण उपस्वास्थ्य केन्द्र नुनखान	248/ 26.2.10	6.408		6.408		6.408	2.57	-	8.6.10	21.6.10	3% कम	श्री संतोष कुमार ठाकुर	13.7.10	13.1.11	-	D फर्श प्रगति पर	3/11	-	-	
6	डिण्डौरी		अपूर्ण उपस्वास्थ्य केन्द्र मेर	249/ 26.2.10	8.38		8.38		0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	अप्रारंभ		-	-	राशि अप्राप्त
7	डिण्डौरी		अपूर्ण उपस्वास्थ्य केन्द्र बटौंघा	250/ 26.2.10	8.38		8.38		0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	अप्रारंभ		-	-	राशि अप्राप्त
8	डिण्डौरी		अपूर्ण उपस्वास्थ्य केन्द्र केवलारी	251/ 26.2.10	8.38		8.38		0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	अप्रारंभ		-	-	राशि अप्राप्त
9	डिण्डौरी		अपूर्ण उपस्वास्थ्य केन्द्र नैझर	252/ 26.2.10	7.48		7.48		7.48	5.04	-	8.6.10	21.6.10	2.99% कम	श्री दिलीप कुमार	9.7.10	9.1.11	-	पूर्ण	1/11	-	-	
10	डिण्डौरी		अपूर्ण उपस्वास्थ्य केन्द्र पहरुआ	253/ 26.2.10	7.48		7.48		7.48	0.00	-	8.6.10	21.6.10	1% कम	श्री हकीकत राय छतवानी	13.7.10	13.1.11	-	C छत स्तर	3/11	-	-	
11	डिण्डौरी		अपूर्ण उपस्वास्थ्य केन्द्र सरवाही	254/ 26.2.10	7.48		7.48		6.19	4.27	-	8.6.10	21.6.10	1% कम	श्री हकीकत राय छतवानी	13.7.10	13.1.11	-	C छत स्तर	3/11	-	-	
12	डिण्डौरी		अपूर्ण उपस्वास्थ्य केन्द्र गुतली	255/ 26.2.10	7.48		7.48		7.48	2.31	-	8.6.10	21.6.10	1.32% कम	श्री हकीकत राय छतवानी	13.7.10	13.1.11	-	C छत स्तर	3/11	-	-	
13	डिण्डौरी		अपूर्ण उपस्वास्थ्य केन्द्र भटवारा	256/ 26.2.10	8.38		8.38		0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	अप्रारंभ		-	-	राशि अप्राप्त
			योग :-		100.67		100.67		50.00	18.79													
ग्राम सम्पर्क सड़क योजना (एन.आर.ई.जी.एस. + मुख्यमंत्री मद + बी.आर.जी.एफ. योजना)																							
1	डिण्डौरी		लुटगांव से बहेरा 2.95 कि.मी. वि.ख. अमरपुर	271/ 1.4.10	42.52	634/6.5.10	42.52		15.54	3.207	-	-	-	-	-	-	-	-	प्रगति पर	-	-	-	
			लुटगांव से बहेरा 3 नग पुलिया निर्माण वि.ख. अमरपुर	434/ 13.7.10	10.12	3135/ 20.10.10	10.12		5.06	0.00	-	28.9.10	14.10.10	13.1% below	मे० संघेती कर्पूरकान बारासिवनी बालाघाट	3.12.10	2.12.11	-	1 पुलिया पूर्ण 2 प्रगति पर	2.12.11	-	-	
2	डिण्डौरी		सलेया रैयत से मुख्य सड़क तक 0.90 कि.मी. वि.ख. अमरपुर	270/ 1.4.10	13.64	638/6.5.10	13.64		5.06	0.511	-	-	-	-	-	-	-	-	प्रगति पर	-	-	-	
3	डिण्डौरी		खितौली रै० बीजा रै० से समनापुर विछिया मुख्य सड़क तक 3.50 कि.मी. वि.ख. अमरपुर	421/ 13.7.10	52.81	3213/ 25.10.10	52.81		0.00	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	प्रगति पर	-	-	-	
			खितौली रै० बीजा रै० से समनापुर विछिया मुख्य सड़क 3 नग पुलिया निर्माण वि.ख. अमरपुर	433/ 13.7.10	8.67	3134/ 20.10.10	8.67		4.34	0.00	-	28.9.10	14.10.10	13.1% below	मे० संघेती कर्पूरकान बारासिवनी बालाघाट	3.12.10	2.12.11	-	1 पुलिया पूर्ण 2 प्रगति पर	2.12.11	-	-	
4	डिण्डौरी		संजारी रै० से बिलासर सड़क 2.20 कि.मी. वि.ख. अमरपुर	420/ 13.7.10	33.38	3218/ 25.10.10	33.38		0.00	2.666	-	-	-	-	-	-	-	-	प्रगति पर	-	-	-	
			संजारी रै० से बिलासर सड़क 2 नग पुलिया निर्माण वि.ख. अमरपुर	432/ 13.7.10	3.28	3133/ 20.10.10	3.28		1.64	0.00	-	28.9.10	14.10.10	13.1% below	मे० संघेती कर्पूरकान बारासिवनी बालाघाट	3.12.10	2.12.11	-	1 पुलिया पूर्ण 1 प्रगति पर	2.12.11	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5	डिण्डौरी		रयपुरा रैयत से रयपुरा माल 1.60 कि.मी.वि.ख. डिण्डौरी	269/1.4.10	22.31	636/6.5.10	22.31		8.05	1.615	-	-	-	-	-	-	-	-	प्रगति पर	-	-	-	
6	डिण्डौरी		घोरई माल से डिण्डौरी मण्डला मुख्य मार्ग तक 1.10 कि.मी. वि. ख. डिण्डौरी	266/1.4.10	15.83	639/6.5.10	15.83		5.77	1.601	-	-	-	-	-	-	-	-	प्रगति पर	-	-	-	
			घोरई माल से डिण्डौरी मण्डला मुख्य मार्ग 4 नग पुलिया निर्माण वि.ख. डिण्डौरी	426/13.7.10	8.01	3127/20.10.10	8.01		4.01	0.000	-	28.9.10	14.10.10	13.6% below	मै० संचेती कस्ट्रक्शन बारासिवनी बालाघाट	3.12.10	2.12.11	-	3 पूर्ण 1 प्रगति पर	2.12.11	-	-	
7	डिण्डौरी		घुसिया रैयत से दर्री मोहगांव 3.00 कि.मी. वि.ख. डिण्डौरी	320/14.05.10	45.33	888/22.05.10	45.33		16.28	2.895	-	-	-	-	-	-	-	-	प्रगति पर	-	-	-	
			घुसिया रैयत से दर्री मोहगांव 9 नग पुलिया निर्माण वि.ख. डिण्डौरी	452/24.7.10	17.67	3140/25.10.10	17.67		8.84	0.00	-	28.9.10	14.10.10	13.6% below	मै० संचेती कस्ट्रक्शन बारासिवनी बालाघाट	3.12.10	2.12.11	-	03 पूर्ण 06 प्रगति पर	2.12.11	-	-	
8	डिण्डौरी		बरछा रैयत से बरछा माल 1.00 कि.मी. वि.ख. डिण्डौरी	416/17.3.10	15.47	3219/25.10.10	15.47		0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	प्रगति पर	-	-	-	
			बरछा रैयत से बरछा माल 3 नग पुलिया निर्माण वि.ख. डिण्डौरी	423/13.7.10	7.10	3124/20.10.10	7.10		3.55	0.00	-	28.9.10	14.10.10	13.6% below	मै० संचेती कस्ट्रक्शन बारासिवनी बालाघाट	3.12.10	2.12.11	-	कार्यादेश जारी	2.12.11	-	-	
9	डिण्डौरी		चौरा रै० से मुढियाखुर्द 2.55 कि.मी. वि.ख. डिण्डौरी	417/13.7.10	38.49	3215/25.10.10	38.49		0.00	0.758	-	-	-	-	-	-	-	-	प्रगति पर	-	-	-	
			चौरा रै० से मुढियाखुर्द 6 नग पुलिया निर्माण वि.ख. डिण्डौरी	424/13.7.10	14.19	3125/20.10.10	14.19		7.10	0.00	-	28.9.10	14.10.10	13.6% below	मै० संचेती कस्ट्रक्शन बारासिवनी बालाघाट	3.12.10	2.12.11	-	कार्यादेश जारी	2.12.11	-	-	
10	डिण्डौरी		छिंदगांव रै० से छिंदगांव माल 0.50 कि.मी. वि.ख. डिण्डौरी	418/13.7.10	8.00	3216/25.10.10	8.00		0.00	0.285	-	-	-	-	-	-	-	-	प्रगति पर	-	-	-	
			छिंदगांव रै० से छिंदगांव माल 1 नग पुलिया निर्माण वि.ख. डिण्डौरी	425/13.7.10	1.64	3126/20.10.10	1.64		0.82	0.00	-	28.9.10	14.10.10	13.6% below	मै० संचेती कस्ट्रक्शन बारासिवनी बालाघाट	3.12.10	2.12.11	-	कार्यादेश जारी	2.12.11	-	-	
11	डिण्डौरी		कुर्कवारा रै० से मुढियाकला 1.70 कि.मी. वि.ख. डिण्डौरी	419/13.7.10	25.85	3214/25.10.10	25.85		0.00	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	प्रगति पर	-	-	-	
			कुर्कवारा रै० से मुढियाकला 6 नग पुलिया निर्माण वि.ख. डिण्डौरी	427/13.7.10	22.54	3128/2010.10	22.54		11.27	0.000	-	28.9.10	14.10.10	13.6% below	मै० संचेती कस्ट्रक्शन बारासिवनी बालाघाट	3.12.10	2.12.11	-	1 पुलिया पूर्ण 5 प्रगति पर	2.12.11	-	-	
12	डिण्डौरी		खुसीपार रैयत से खुसीपार माल 1.20 कि.मी. वि.ख. शहपुरा	267/1.4.10	43.440	637/6.5.10	43.440		15.900	0.151	-	-	-	-	-	-	-	-	प्रगति पर	-	-	-	
			खुसीपार रैयत से खुसीपार 2 नग माल पुलिया निर्माण वि.ख. शहपुरा	430/13.7.10	7.75	3131/20.10.10	7.750		3.88	0.000	-	28.9.10	14.10.10	7.01% below	श्री सुरेन्द्र राय	7.12.10	6.12.11	-	कार्यादेश जारी	6.12.11	-	-	
13	डिण्डौरी		कौआझिर रैयत से पिपरिया माल 2.71 कि.मी. वि.ख. शहपुरा	268/1.4.10	15.08	635/6.5.10	15.08		5.59	2.161	-	-	-	-	-	-	-	-	प्रगति पर	-	-	-	
			कौआझिर रैयत से पिपरिया माल 11 नग पुलिया निर्माण वि.ख. शहपुरा	429/13.7.10	27.00	3130/20.10.10	27.00		13.50	0.00	-	28.9.10	14.10.10	7.01% below	श्री सुरेन्द्र राय	7.12.10	6.12.11	-	प्रगति पर	6.12.11	-	-	
14	डिण्डौरी		महरोई माल से मोहराकला 2.60 कि.मी. वि.ख. शहपुरा	322/14.5.10	40.20	890/22.5.10	40.20		14.56	1.851	-	-	-	-	-	-	-	-	प्रगति पर	-	-	-	
			महरोई माल से मोहराकला 9 नग पुलिया निर्माण वि.ख. शहपुरा	439/13.7.10	25.89	3138/20.10.10	25.89		12.90	0.00	-	28.9.10	14.10.10	7.01% below	श्री सुरेन्द्र राय	7.12.10	6.12.11	-	4 पुलिया पूर्ण 5 प्रगति पर	6.12.11	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
15	डिण्डोरी		कछारी रैयत से कछारी माल 1.00 कि.मी. वि.ख. शहपुरा	323/14.5.10	15.07	882/22.5.10	15.07		5.58	0.189	-	-	-	-	-	-	-	-	प्रगति पर	-	-	-	
			कछारी रैयत से कछारी माल 2 नग पुलिया निर्माण वि.ख. शहपुरा	431/13.7.10	3.28	3132/20.10.10	3.28		1.64	0.00	-	28.9.10	14.10.10	7.01% below	श्री सुरेन्द्र राय	7.12.10	6.12.11	-	प्रगति पर	6.12.11	-	-	
16	डिण्डोरी		पहरूआ रैयत से पहरूआ माल 0.50 कि.मी. वि.ख. शहपुरा	321/14.5.10	9.01	883/22.5.10	9.01		3.52	0.768	-	-	-	-	-	-	-	-	प्रगति पर	-	-	-	
			पहरूआ रैयत से पहरूआ माल 2 नग पुलिया निर्माण वि.ख. शहपुरा	428/13.7.10	12.98	3129/20.10.10	12.98		6.49	0.00	-	28.9.10	14.10.10	7.01% below	श्री सुरेन्द्र राय	7.12.10	6.12.11	-	कार्यादेश जारी	6.12.11	-	-	
17	डिण्डोरी		भोडासाज रैयत से गुझियारी तक 3.25 कि.मी. वि.ख. मेंहदवानी	326/14.5.10	49.07	891/22.5.10	49.07		17.62	2.740	-	-	-	-	-	-	-	-	प्रगति पर	-	-	-	
			भोडासाज रैयत से गुझियारी 6 नग पुलिया निर्माण वि.ख. मेंहदवानी	437/13.7.10	21.87	3136/20.10.10	21.87		10.94	0.00	-	28.9.10	14.10.10	1.92% above	श्री अलोक गुप्ता जबलपुर	14.12.10	13.12.11	-	प्रगति पर	13.12.11	-	-	
18	डिण्डोरी		चांटा रैयत से चांटा माल तक 4.00 कि.मी. वि.ख. मेंहदवानी	325/14.5.10	60.37	887/22.5.10	60.37		21.67	1.361	-	-	-	-	-	-	-	-	प्रगति पर	-	-	-	
			चांटा रैयत से चांटा माल 6 नग पुलिया निर्माण वि.ख. मेंहदवानी	438/13.7.10	21.82	3137/20.10.10	21.82		10.91	0.00	-	28.9.10	14.10.10	1.92% above	श्री अलोक गुप्ता जबलपुर	14.12.10	13.12.11	-	कार्यादेश जारी	13.12.11	-	-	
19	डिण्डोरी		अमरपुर से पिण्डरुखी सड़क निर्माण 2.90 कि.मी. वि.ख. मेंहदवानी	324/14.05.10	44.09	889/22.5.10	44.09		15.85	0.349	-	-	-	-	-	-	-	-	प्रगति पर	-	-	-	
			अमरपुर से पिण्डरुखी सड़क निर्माण 9 पुलिया निर्माण वि.ख. मेंहदवानी	451/24.7.10	16.22	3139/20.10.10	16.22		8.11	0.00	-	28.9.10	14.10.10	1.92% above	श्री अलोक गुप्ता जबलपुर	14.12.10	13.12.11	-	कार्यादेश जारी	13.12.11	-	-	
20	डिण्डोरी		खुदरी रै0 से बालपुर रै0 सड़क 4.70 कि.मी.वि.ख. मेंहदवानी	422/13.7.10	70.84	3217/25.10.10	70.84		0.00	0.784	-	-	-	-	-	-	-	-	प्रगति पर	-	-	-	
			योग :-		890.83		890.83		265.99	23.892													

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग डिण्डोरी